

《风华环保喷雾机械设备迁扩建项目》

验收组提出的整改要求落实情况说明

2018年6月23日,广东风华环保设备股份有限公司在梅州组织召开《风华环保喷雾机械设备迁扩建项目》竣工环境保护验收会。针对验收组提出的三点整改意见我公司进行了全面整改。具体情况如下:

验收组提出的整改要求一: 调试废水、生活污水和焊接废气处理废水都汇入梅州市华禹污水处理有限公司进行处理。

整改落实情况:

(1) 已跟梅州市华禹污水处理有限公司续订合同, 调试废水、生活污水和焊接废气处理废水等混合废水都汇入梅州市华禹污水处理有限公司进行处理。(后附合同)

(2) 调试废水、生活污水和焊接废气处理废水没有直接排放市政管网, 而是布置管道与华禹污水处理管道相连, 最后引入华禹污水处理厂进行处理, 如下图:



调试废水、生活污水和焊接废气处理废水汇集池



污水引管



进入华禹污水处理厂



废水委托处理合同

梅州市华禹污水处理有限公司

梅州市华禹污水处理有限公司

废 水 委 托 处 理 合 同

甲 方：广东风华环保设备股份有限公司

乙 方：梅州市华禹污水处理有限公司

合同签订日期：2018年7月28日



梅州市华禹污水处理有限公司

废水委托处理合同

委托人：广东风华环保设备股份有限公司（以下简称：甲方）

受委托人：梅州市华禹污水处理有限公司（以下简称：乙方）

根据《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国合同法》的有关规定，经梅州市环保局同意，甲乙双方充分友好协商，就甲方委托乙方处理本企业废水事宜达成如下合同条款，以资双方共同遵照执行：

1. 委托内容及期限

1.1 委托内容：甲方将本企业生产废水和生活废水（含调试废水、生活污水和焊接废气处理废水等混合废水）直排到乙方集污管网输送到乙方的污水处理系统，委托乙方处理，其中生产废水每年不超过 20 吨，委托乙方进行处理。

1.2 废水委托处理为有偿服务，甲方应按本合同约定向乙方缴交污水处理费和开户费。

1.3 合同期限：自 2018 年 8 月 1 日至 2019 年 7 月 31 日止。

2. 甲方职责及义务

2.1 甲方应向乙方提供需处理废水的来源、成分、数量、浓度等相关资料，并保证需处理废水中所含污染因子成分及浓度与提交资料中的污染因子成分及浓度是一致。

2.2 甲方所输送的废水与提交资料中的污染因子成分不一致或污染因子浓度超过约定标准时，乙方有权拒绝接受该批废水。

2.3 甲方应在需要排放处理废水前，提前 1 个工作日口头或书面通知乙方，以便乙方做好接收准备。

2.4 甲方按本合同约定，向乙方及时足额支付污水处理费。

3. 乙方职责与义务：

3.1 乙方应在接到甲方要求，对本合同中所约定废水委托处理通知后，按双方约定时间将其接收。

3.2 乙方按国家综合废水处理有关规定，对甲方所委托废水进行处理，并达到综合废水处理的排放标准。

3.3 乙方只能接收甲方本厂生产所产生并且浓度不超出本合同约定的废水。

4. 废水处理费标准及结算方式：

4.1 开户费：每年甲方需向乙方支付开户费人民币贰万元。开户费一年一支付，支付时间为合同签订之后一周内及以后每年的同一天。

4.2 污水处理费：甲方生活废水由乙方处理，不另收取企业生活污水处理费。生

广东风华环保设备股份有限公司
14020
14140



梅州市华禹污水处理有限公司

产废水处理费按甲方输水浓度实行梯度收费，污水处理费收费标准见附件一。污水处理费按照月度结算，每月15日前甲方向乙方足额支付上月的污水处理费用，超过1个月未支付，乙方有权终止合同，由此造成的环保事故责任及损失由甲方承担。

5. 其他

- 5.1 合同执行期间，双方须严格按照合同约定的条款执行。
- 5.2 若有地方政策、国家法规变化或不可抗拒因素影响，致使本合同不能履行时，本合同终止，双方互不补偿。
- 5.3 甲、乙双方若有争议，应尽量协商解决。若协商无果，任何一方均有权向梅州仲裁委员会申请仲裁解决。仲裁裁决是终局的，对双方均有法律上的约束力。
- 5.4 本合同经双方授权签字人签字、加盖公章，甲方支付开户费后生效。本合同一式四份，甲、乙双方各执两份。

5.5 附件

- 5.5.1 附件一：污水处理费收费标准。
- 5.5.3 附件二：输入废水允许接纳基准浓度。
- 5.5.4 附件三：甲方《营业执照》、组织机构代码证、开户银行资料复印件。
- 5.5.5 附件四：乙方《排放污染物许可证》（复印件），盖章有效。

甲方：广东风华环保设备股份有限公司(盖章)

法定代表人：

授权签字人：梁俊

2018年7月28日

乙方：梅州市华禹污水处理有限公司(盖章)

法定代表人：

授权签字人：梁俊

2018年7月28日

乙方开户银行：中国建设银行梅州嘉应支行

乙方银行账号：44001728651053003832

乙方银行户名：梅州市华禹污水处理有限公司

建设
水
25

验收组提出的整改要求二：烤漆房废气需收集后处理排放。

整改落实情况：

对烤漆房加装废气收集和处理系统，烤漆房废气收集和处理过程如下。

启动烤漆房后 → 开启废气收集装置 → 烤漆过程中产生的废气通过收集管道进入喷淋系统 → 将热气净化 → 净化后气体通过 15 米高的排气管道排出。



烤漆房废气处理



烤漆房废气收集口



烤漆房废气排放口

验收组提出的整改要求三：关于单独设置废水应急收集池。

整改落实情况：

公司在大门前设置了 1 个废水应急池，有效容积为 1#池 31.6 m³，当发生生产废水泄漏时事故时，泄漏的生产废水经区厂雨污管道流入应急池，消防灭火时，消防废水经区厂雨污管道流入应急池，应急池及时进行堵截和转移。



废水引管



废水应急池



废水应急池

广东风华环保设备股份有限公司

2018 年 08 月 02 日

